

АКТ № 10 от 25 сентября 2023 г.

обследования объекта Реконструкция тепловых сетей котельной МОЭЗ. на ремонт  
(наименование объекта)  
расположенного по адресу: г. о. Солнечногорск, д. Радумля мкр Мех. завода №1

Комиссия в составе:

Председатель: А.М. Памбухчян Заместитель Главы администрации г.о. Солнечногорск

Члены комиссии:

Представители «Концедента»: администрация г.о. Солнечногорск

(наименование организации)

А.С. Доронкина главный эксперт УРИИ

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Концессионера»: ООО «Газпром Теплоэнерго МО»

(наименование ремонтно-эксплуатационного предприятия)

С.А. Лосев Главный инженер

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Р.Н. Перов Начальник ПТО

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Произвела осмотр объекта Реконструкции тепловых сетей котельной МОЭЗ на предмет соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 22.10.2021 №10/2021 отметила следующее:

**Выполнено:**

Ограждение строительной площадки, смонтирован паспорт объекта;

Устройство траншей на участках трассы (уч. 2);

Устройство песчаного основания в траншее (уч. 2)

Ведутся работы по демонтажу трубопроводов на территории заводов Европласт и МОЭЗ.

Ведутся работы по восстановлению фундамента под опоры, усиление металлических опор.

Восстановление ж/б опор.

Проложен временный байпас 2Ду 150 мм на территории завода «Европласт» от котельной до ЦТП-1.

На территории котельной и в ЦТП №1 после проведения гидравлических испытаний выполнена переврезка с временного байпаса, но новый трубопровод.

Смонтирован трубопровод (D=273) на территории завода Европласт и завода МОЭЗ.

Смонтирован трубопровод (D=108), далее планируется проведение гидравлических испытаний и врезка.

Выполнены работы по прокладке сетей ГВС от ЦТП №11 до дома №14

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_