

АКТ № 13 от 25 сентября 2023 г.

обследования объекта Реконструкция тепловых сетей от котельной Опытный завод
г. Солнечногорск на ремонт
(наименование объекта)
расположенного по адресу: г.о.Солнечногорск, г.п. Поварово, ул. Почтовая д.29

Комиссия в составе:

Председатель: А.М. Памбухчян Заместитель Главы администрации г.о. Солнечногорск

Члены комиссии:

Представители «Концедента»: администрация г.о. Солнечногорск

(наименование организации)

А.С. Доронкина главный эксперт УРИИ

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Концессионера»: ООО «Газпром Теплоэнерго МО»

(наименование ремонтно-эксплуатационного предприятия)

С.А.Лосев Главный инженер

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Р.Н. Перов Начальник ПТО

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Произвела осмотр объекта Реконструкции тепловых сетей от котельной Опытный завод на предмет соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 22.10.2021 №10/2021 отметила следующее:

Выполнено:

Демонтаж трубопровода D=400 мм. по территории Опытного завода.

Смонтирован байпас D=89 мм. на 1 мкр.

Подготовлена основание под укладку трубопровода D=273 мм. на 1-ый мкр.

Смонтирован новый участок трассы D=273 мм L=150 м.

Ведутся работы по монтажу трубы D=400 по территории Опытного завода.

Установлен байпас по ул. Школьная.

Продолжаются работы на территории опытного завода;

восстановление фундаментов под надземную прокладку трубопроводов;

на территории мкр. №1 – выполнена подземная прокладка;

на территории мкр. №2 - район поликлиники – ведется подземная прокладка – проложено

120 м 219 трубы, 50 м 325 трубы.; по ул. Школьная – земляные работы выполнены,

смонтирован трубопровод на 20%;

По Опытному заводу 22.09.2023 смонтирована, опресована, выполнена врезка и пущена в работу 426 труба.

Подписи:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____