

АКТ № 2 от 25 сентября 2023 г.

обследования объекта БМК д. Пешки на ремонт
(наименование объекта)
расположенного по адресу: г. Солнечногорск д.Пешки

Комиссия в составе:

Председатель: А.М. Памбухчян Заместитель Главы администрации г.о. Солнечногорск

Члены комиссии:

Представители «Концендента»: администрация г.о. Солнечногорск

(наименование организации)

А.С. Доронкина главный эксперт УРИИ

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Концессионера»: ООО «Газпром Теплоэнерго МО»

(наименование ремонтно-эксплуатационного предприятия)

С.А. Лосев Главный инженер

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Р.Н. Перов Начальник ПТО

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Произвела осмотр объекта БМК д.Пешки на предмет соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 22.10.2021 №10/2021 отметила следующее:

Выполнено:

Устройство буронабивных свай и бетонирование основания под фундамент.

Проведены испытания свайного поля

Обвязка и армирование фундамента под БМК и дымовой трубы

Бетонирование фундаментов БМК и под баки запаса воды

Осуществлена поставка БМК –06.09.2023

Устройство внутриплощадочных инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение).

Подписи:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

